



CITTA' DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Provincia di Mantova

Via Marconi n. 126 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Tel 0376/657141 – Fax 0376/657488

Prot. 1329

Al Ministero della Cultura
Direzione generale Musei
dg-mu.pnrr-pubblici@cultura.gov.it

Oggetto: PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.
RELAZIONE PERIODICA BIMESTRALE da inviare entro il 15 febbraio 2024.

Relazione periodica bimestrale n° 02

Dati identificativi del Beneficiario	
Beneficiario	Denominazione Istituto/Ente COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Indirizzo Via Marconi, n. 126 CAP 46040 Città Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Riferimenti (e mail / tel.)	e-mail: i.sanguanini@comune.gazoldo.mn.it telefono: 0376657141

Dati identificativi dei progetti			
CUP	Codice locale progetto	Titolo	RUP
H97B22000550006	1.2_GAZOLDODEGLIIPPOLITI _POSTUMIAE	“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NEL MUSEO DI GAZOLDO”	ISAELA SANGUANINI

Il sottoscritto ISAELA SANGUANINI, in qualità di RUP del COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, quale beneficiario dei progetti in epigrafe;

RELAZIONA

in merito all'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

Dati di progetto:

“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NEL MUSEO DI GAZOLDO”

RUP: ISABELLA SANGUANINI

Importo totale del progetto finanziato: 398.797,58 €

Importo impegnato (contratti di servizi, forniture e/o lavori firmati): 31.599,00 €

Fine dei lavori come da Cronoprogramma di progetto (si ricorda che la data di fine lavori deve essere compatibile con la data di conclusione dell'intera procedura prevista dal PNRR fissata nel 30 giugno 2026): 30/06/2024

Stato di avanzamento				
Progettazione		Lavori/servizi/forniture		
Iniziata (Si/No)(Indicare N.A. se non prevista)	Terminata (Si/No)(Indicare N.A. se non prevista)	Iniziati (Si/No)	Terminati (Si/No)	Collaudo (Si/No)
SI	NO	NO	NO	NO

N.B.

La compilazione della tabella sovrastante si riferisce alla progettazione e ai lavori/servizi/forniture relativi all'importo totale del finanziamento (ad esempio, se ci sono più attività, di cui alcune terminate e altre ancora in corso, nella sezione “Terminati” va indicato “No”. Parimenti, il Collaudo è riferito alla chiusura totale delle attività).

Eventuali note (stato di avanzamento, criticità, etc.):

Il progetto in questione è ad oggi in conclusione della fase di progettazione esecutiva.

L'avvio delle attività è stato fatto mediante l'affidamento dell'incarico all'Arch. Elena Fiordaligi che ha provveduto a stendere il progetto definitivo, secondo le prescrizioni che aveva fornito la Soprintendenza.

In data 18/12/2023 è stato affidato al Sig. Maicol Costi l'incarico per la progettazione degli impianti elettrici (Determina N. 249). Tale progetto è stato consegnato il 27/12/2023.

In data 18/12/2023 è stato affidato al Sig. Matteo Martini l'incarico per la progettazione strutturale (Determina N. 248). Tale progetto è stato consegnato il 27/12/2023.

A seguito di ciò, il progetto strutturale e quello dell'impianto elettrico è stato trasmesso alla competente Soprintendenza territoriale, su cui doveva esprimere il proprio parere per poi finalmente poter approvare il progetto esecutivo e procedere con i vari incarichi come da cronoprogramma trasmesso a suo tempo nella richiesta di proroga.

Purtroppo però ad oggi la Soprintendenza non ha ancora espresso il suo parere e tutto il progetto risulta bloccato senza la possibilità di fare gli incarichi ai vari fornitori e quindi con una conseguente probabilità di non rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma.

Data, 09/02/2024

Il Responsabile
(RUP/legale rappresentante Ente)

ISABELLA SANGUANINI
(firma digitale in modalità PADES)

N.B.

La compilazione e l'invio della presente Relazione non sostituisce l'obbligo di aggiornare in maniera esaustiva e costante la Piattaforma REGIS che rappresenta il fondamentale strumento di controllo e monitoraggio delle procedure.