



CITTA' DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Provincia di Mantova

Via Marconi n. 126 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Tel 0376/657141 – Fax 0376/657488

Prot. 3418

Al Ministero della Cultura
Direzione generale Musei
dg-mu.pnrr-pubblici@cultura.gov.it

Oggetto: PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.
RELAZIONE PERIODICA BIMESTRALE da inviare entro il 15 aprile 2024.

Relazione periodica bimestrale n° 03

Dati identificativi del Beneficiario	
Beneficiario	Denominazione Istituto/Ente COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Indirizzo Via Marconi, n. 126 CAP 46040 Città Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Riferimenti (e mail / tel.)	e-mail: i.sanguanini@comune.gazoldo.mn.it telefono: 0376657141

Dati identificativi dei progetti			
CUP	Codice locale progetto	Titolo	RUP
H97B22000550006	1.2_GAZOLDODEGLIIPPOLITI _POSTUMIAE	“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NEL MUSEO DI GAZOLDO”	ISAELA SANGUANINI

Il sottoscritto ISAELA SANGUANINI, in qualità di RUP del COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, quale beneficiario dei progetti in epigrafe;

RELAZIONA

in merito all'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

Dati di progetto:

“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NEL MUSEO DI GAZOLDO”

RUP: ISABELLA SANGUANINI

Importo totale del progetto finanziato: 398.797,58 €

Importo impegnato (contratti di servizi, forniture e/o lavori firmati): 383.101,90 €

Fine dei lavori come da Cronoprogramma di progetto (si ricorda che la data di fine lavori deve essere compatibile con la data di conclusione dell'intera procedura prevista dal PNRR fissata nel 30 giugno 2026): 30/06/2024

Stato di avanzamento				
Progettazione		Lavori/servizi/forniture		
Iniziata (Si/No)(Indicare N.A. se non prevista)	Terminata (Si/No)(Indicare N.A. se non prevista)	Iniziati (Si/No)	Terminati (Si/No)	Collaudo (Si/No)
SI	SI	SI	NO	NO

N.B.

La compilazione della tabella sovrastante si riferisce alla progettazione e ai lavori/servizi/forniture relativi all'importo totale del finanziamento (ad esempio, se ci sono più attività, di cui alcune terminate e altre ancora in corso, nella sezione “Terminati” va indicato “No”. Parimenti, il Collaudo è riferito alla chiusura totale delle attività).

Eventuali note (stato di avanzamento, criticità, etc.):

Il progetto in questione è ad oggi in pieno svolgimento.

Sono stati fatti quasi tutti gli affidamenti ed è stato impegnato ed assegnato un totale di 383.101,90 Euro.

Conclusa la fase di progettazione esecutiva, per la quale è stato ottenuto parere favorevole da parte della competente soprintendenza (con qualche prescrizione alla quale ci atterremo), si è provveduto all'individuazione dei fornitori e al conseguimento dei vari incarichi.

In particolare:

- Con Determina 37 del 06/03/2024 è stato dato incarico alla Ditta Cheleo Multimedia per un totale di € 68.686,00 per le voci di QE “audio video guida sensoriale con 10 qr code”, “punto multimediale dal museo al territorio”, “tappeto grafico a terra”, “pannelli iconografici”, “servizio fotografico”, “conferenza stampa di conclusione progetto”. Ad oggi siamo in fase di definizione del contratto, anche se la ditta ha già effettuato vari sopralluoghi e preso contatti con il direttore del museo. E' stato fatto l'avvio dei lavori in data 14/03/2024.
- Con Determina 43 del 11/03/2024 è stato dato incarico alla Ditta Soluzioni & sinergie srls per un totale di € 84.790,00 per le voci di QE “punti multimediali “immagina””, “arredi infopoint”, “webapp”, “sito internet inclusivo”, “comunicazione social”, “insegne a bandiera per esterno”, “colonnina ricarica green”, “segnaletica esterna al museo”. Ad oggi siamo in fase di definizione del contratto, anche se la ditta ha già effettuato vari sopralluoghi e preso contatti con il direttore del museo. E' stato fatto l'avvio dei lavori in data 04/04/2024.
- Con Determina 45 del 11/03/2024 è stato dato incarico alla Ditta BD Expo per un totale di € 86.001,86 per la voce di “teche espositive allestimento”. Ad oggi siamo in fase di definizione del contratto. E' stato fatto l'avvio dei lavori in data 27/03/2024.
- Con Determina 44 del 11/03/2024 è stato dato incarico alla Ditta Happy Vision srl per un totale di € 11.513,63 per la voce di “percorso tattile per non vedenti - Fornitura e posa di mappe tattili”. Ad oggi siamo in fase di definizione del contratto.
- Con Determina 52 del 14/03/2024 è stato dato incarico alla Ditta I.P.S. srl per un totale di € 100.511,41 per la voce di “Lavori di rifacimento servizi igienici, realizzazione dei percorsi orizzontali e adeguamento impianto elettrico”. Ad oggi siamo in fase di definizione del contratto. E' stato fatto l'avvio dei lavori in data 04/04/2024.

Tutti gli interventi sono concordati e seguiti da parte della competente soprintendenza.

Si rappresenta, altresì, che durante tutta la durata del progetto è stato costantemente aggiornato il sistema informativo ReGiS, in modo tale da rendere trasparente ed efficiente il monitoraggio degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari dell'operazione finanziata.

Data, 11/04/2024

Il Responsabile
(RUP/legale rappresentante Ente)

ISABELA SANGUANINI
(firma digitale in modalità PADES)

N.B.

La compilazione e l'invio della presente Relazione non sostituisce l'obbligo di aggiornare in maniera esaustiva e costante la Piattaforma REGIS che rappresenta il fondamentale strumento di controllo e monitoraggio delle procedure.