



CITTA' DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Provincia di Mantova

Via Marconi n. 126 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Tel 0376/657141 – Fax 0376/657488

Prot.

Al Ministero della Cultura
Direzione generale Musei
dg-mu.pnrr-pubblici@cultura.gov.it

Oggetto: PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.
RELAZIONE PERIODICA BIMESTRALE da inviare entro il 15 giugno 2024.

Relazione periodica bimestrale n° 04

Dati identificativi del Beneficiario	
Beneficiario	Denominazione Istituto/Ente COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Indirizzo Via Marconi, n. 126 CAP 46040 Città Gazoldo degli Ippoliti (MN)
Riferimenti (e mail / tel.)	e-mail: i.sanguanini@comune.gazoldo.mn.it telefono: 0376657141

Dati identificativi dei progetti			
CUP	Codice locale progetto	Titolo	RUP
H97B22000550006	1.2_GAZOLDODEGLIIPPOLITI _POSTUMIAE	“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NEL MUSEO DI GAZOLDO”	ISAELA SANGUANINI

Il sottoscritto ISAELA SANGUANINI, in qualità di RUP del COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, quale beneficiario dei progetti in epigrafe;

RELAZIONA

in merito all'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto:

Dati di progetto:

- CUP: H97B22000550006

• **“ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NEL MUSEO DI GAZOLDO”**

• **RUP:** ISABELLA SANGUANINI

• **Importo totale del progetto finanziato:** 398.797,58 €

Importo impegnato (contratti di servizi, forniture e/o lavori firmati): 383.101,90 €

Stato di avanzamento: (per esempio: è stato richiesto l'anticipo del 10% del finanziamento concesso ed è stato incassato in data; è previsto l'avvio della preparazione della documentazione di gara):

Il progetto in questione è ad oggi in pieno svolgimento.

Non è stato richiesto l'anticipo del 10%.

La fine lavori prevista è per il 30/09/2024 (come da proroga concessa).

Sono stati fatti quasi tutti gli affidamenti ed è stato impegnato ed assegnato un totale di 383.101,90 Euro.

Il progetto ha subito un rallentamento in quanto è in corso tutta la catalogazione dei reperti da parte del direttore del museo in collaborazione con la Soprintendenza. Fino a quando non è finita la catalogazione, non è possibile definire nel dettaglio il percorso di visita (audio video guida e percorso podotattile) e quindi rallenterà la fase di posizionamento teche e quella legata alla multimedialità del percorso definito.

Terminata la fase di progettazione esecutiva, si è conclusa anche la fase di definizione degli incarichi e dei contratti per i vari fornitori, i quali sono ora attivi e stanno lavorando.

In particolare:

- Con la ditta Cheleo Multimedia è stato siglato il contratto, e fatto l'avvio dei lavori in data 14/03/2024. Alcune lavorazioni sono in attesa della definizione del percorso espositivo, come la “audio video guida sensoriale con 10 qr code” e il “tappeto grafico a terra”. Le altre forniture (“punto multimediale dal museo al territorio”, “pannelli iconografici”, “servizio fotografico”) hanno avuto il benestare della soprintendenza e verranno consegnati a giorni. La “conferenza stampa di conclusione progetto” è stata programmata dopo la fine lavori.
- Con la ditta Soluzioni & Sinergie srls è stato siglato il contratto, e fatto l'avvio dei lavori in data 04/04/2024. Per i “punti multimediali “immagina”” a breve verrà consegnata la parte hardware e i contenuti (già approvati dalla soprintendenza). Appena si definirà il pezzo più significativo dell'esposizione verrà fatta la scansione 3D per poi procedere alla stampa 3D del pezzo per i non vedenti. Per la parte “arredi infopoint” è stato approvato il rendering proposto dal fornitore ed è stato dato il benestare alla produzione dei mobili, che verranno consegnati in 40/60 gg. Per la “webapp”, il “sito internet inclusivo” e le “insegne a bandiera per esterno” è stata presentata la proposta grafica, che è stata mandata alla soprintendenza per l'approvazione. Per i contenuti si dovrà invece aspettare la definizione del percorso espositivo. La “colonnina ricarica green” è stata installata, ma la parte grafica è ancora provvisoria, in attesa di inserire quella definitiva. Per la “segnaletica esterna al museo” e “comunicazione social” è in corso la definizione grafica.
- Con la ditta BD Expo è stato siglato il contratto, e fatto l'avvio dei lavori in data 27/03/2024. E' stata concordata la consegna delle “teche espositive allestimento” per il 26/6/2024.
- Con la ditta Happy Vision srl è stato siglato il contratto per la voce di “percorso tattile per non vedenti. Per la fornitura e posa di mappe tattili bisogna aspettare la consegna delle teche per verificare percorsi ed ingombri.
- Con la ditta I.P.S. srl è stato siglato il contratto per la voce di “Lavori di rifacimento servizi igienici, realizzazione dei percorsi orizzontali e adeguamento impianto elettrico”. E' stato fatto l'avvio dei lavori in data 04/04/2024. E' stato fatto l'adeguamento dell'impianto elettrico e sono state sistemate le sconnessioni dei pavimenti. Stanno per iniziare le operazioni di pulitura e trattamenti delle pavimentazioni nelle varie sale. Per la parte relativa al bagno, è stato richiesto parere alla Soprintendenza per modifiche al progetto dovute a una diversa consistenza delle pareti portanti del locale e si è in attesa di autorizzazione.

Tutti gli interventi sono concordati e seguiti da parte della competente Soprintendenza.

Si rappresenta, altresì, che durante tutta la durata del progetto è stato costantemente aggiornato il sistema informativo ReGiS, in modo tale da rendere trasparente ed efficiente il monitoraggio degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari dell'operazione finanziata.

Stato di avanzamento				
Progettazione		Lavori/servizi/forniture		
Iniziata	Terminata			

(Si/No)(Indicare N.A. se non prevista)	(Si/No)(Indicare N.A. se non prevista)	Iniziati (Si/No)	Terminati (Si/No)	Collaudo (Si/No)
SI	SI	SI	NO	NO

Data, 13/06/2024

Il Responsabile
(RUP/legale rappresentante Ente)

ISABELLA SANGUANINI
(firma digitale in modalità PADES)

N.B.

La compilazione e l'invio della presente Relazione non sostituisce l'obbligo di aggiornare in maniera esaustiva e costante la Piattaforma REGIS che rappresenta il fondamentale strumento di controllo e monitoraggio delle procedure.